

Kostenfortschreibung Ersatzneubau Brücke "An der Mühle"

Pos.	Leitungsbeschreibung	Gesamtkosten	Kostenverteilung EKV	
			Baukosten	Verwaltungskosten
1. Brückenbauwerk				
	Brückenbauwerk	541.038,45 €	541.038,45 €	
	(inkl. Entwässerung Ostseite, Sprechanlage)			
2. Objektplanung Bauwerk				
	Planungsbüro Pitsch LP 1-4	04.04.2017	3.219,89 €	3.219,89 €
	Planungsbüro Pitsch LP 1-4	23.11.2017	2.797,80 €	2.797,80 €
	Planungsbüro Pitsch LP 1-4	26.11.2018	25.041,31 €	25.041,31 €
	Planungsbüro Pitsch LP 5-6	22.10.2019	12.214,99 €	12.214,99 €
	Planungsbüro Pitsch LP 5-6	04.03.2020	3.630,78 €	3.630,78 €
	Planungsbüro Pitsch LP 5-6	24.06.2021	3.094,44 €	3.094,44 €
	Planungsbüro Pitsch LP 5-6	01.07.2021	3.817,22 €	3.817,22 €
	Ingenieurbüro Isenmann LP 3-4	Angebot	9.200,28 €	9.200,28 €
	Ingenieurbüro Isenmann LP 5-8	Angebot	24.972,20 €	24.972,20 €
	Ingenieurbüro Isenmann BÜ	Angebot	14.280,00 €	14.280,00 €
3. Tragwerksplanung Bauwerk				
	IB Isenmann LP 1-6,8	Angebot	62.275,50 €	62.275,50 €
	IB Isenmann Bestandsunterlagen	Angebot	2.975,00 €	2.975,00 €
	IB Isenmann H1 Prüfung	Angebot	1.071,00 €	1.071,00 €
	IB Isenmann Nebenkosten	Angebot	1.011,50 €	1.011,50 €
	Prüfstatik	Angebot	10.828,05 €	10.828,05 €
4. Baugrund Gutachten				
	Henke & Partner, Baugrund	24.07.2018	11.216,88 €	11.216,88 €
	Henke & Partner, Baugrund	02.01.2020	844,66 €	844,66 €
	Henke & Partner, Baugrund offen	geschätzt	1.500,00 €	1.500,00 €
5. Bau- und Sicherungsüberwachung Bahn				
	Firma Geco GmbH	12.08.2020	2.618,71 €	2.618,71 €
	Firma Geco GmbH	geschätzt	25.000,00 €	25.000,00 €
	Zu beauftragende Sicherungsfirma	geschätzt	5.000,00 €	5.000,00 €
6. Planung Bahnübergang				
	Firma Signon	13.12.2018	9.351,02 €	9.351,02 €
	Firma Signon	18.04.2019	13.833,51 €	13.833,51 €
	Firma Signon	04.03.2020	7.931,05 €	7.931,05 €
	Firma Signon für Sprechanlage	geschätzt	0,00 €	0,00 €
7. Prüfung, Beratung, Vereinbarungen				
	IB T.Hill	24.05.2018	5.236,00 €	5.236,00 €
	IB T.Hill	21.08.2018	3.236,80 €	3.236,80 €

IB T.Hill	01.04.2019	5.712,00 €		5.712,00 €
IB T.Hill	14.06.2019	1.237,60 €		1.237,60 €
IB T.Hill	15.11.2019	7.949,20 €		7.949,20 €
IB T.Hill	02.12.2019	1.380,40 €		1.380,40 €
IB T.Hill	06.11.2020	3.236,80 €		3.236,80 €
IB T.Hill	14.01.2021	1.345,60 €		1.345,60 €
IB T.Hill	28.05.2021	1.142,40 €		1.142,40 €
IB T.Hill	09.09.2021	571,20 €		571,20 €
IB T.Hill	geschätzt	15.000,00 €		15.000,00 €

8. Naturschutz				
Schweiger Vogelschutz	17.02.2020	185,00 €	185,00 €	
Taubenschutzzaun	07.04.2021	823,13 €	823,13 €	
Ausgleichsmaßnahmen, Netz Fledermaus	geschätzt	2.500,00 €	2.500,00 €	

Gesamtkosten 848.320,36 € 145.041,57 €

Baukosten § 4 der 1. EkrV 703.278,79 €
erhaltungskosten 10% nach § 5 der 1. EkrV (alte Fassung) 70.327,88 €

Summe nach EkrV 773.606,67 €

Anrechenbare Kosten nach EkrV 57,8% 447.144,66 €

Kostenanteil Bahn 1/3 - 149.048,22 €

Kostenanteil Bund 1/2 - 223.572,33 €

Kostenanteil Land 1/6 - 74.524,11 €

Förderung GAK - 166.488,00 €

Kostenanteil Stadt St. Georgen (mit Verwaltungskosten) 234.687,71 €

Im Laufe der Maßnahme bereits beglichene Leistungen - 131.668,39 €

Offene Leistungen Kostenanteil Stadt St. Georgen 103.019,32 €