ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Beschlussvorlage

Vorlagennummer

125/20

Status: **öffentlich**

Sachstandsbericht Zweckverband "Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
a) Berichterstattung über den Ausbaustatus
b) Vorschlag weiteres Vorgehen für die Folgejahre

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: 08.10.2020

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
21.10.2020	Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

a) Der Gemeinderat nimmt Kenntnis über den aktuellen Glasfaser-Ausbau in St. Georgen.

b) Der Gemeinderat beschließt die vorgestellten Bauabschnitte für die Folgejahre.

Michael Rieger
Bürgermeister

Sachverhalt:

I. Übersicht gesamter Zweckverband

Der Zweckverband hat den Ausbau in 2020 im gesamten Schwarzwald Baar-Kreis weiter vorangetrieben. Fokus lag auf die Umstellung auf die Bundesförderung, die zwar einige Auflagen und Neuerungen mit sich gebracht hat, dafür aber eine erheblich höhere Förderung in Aussicht stellt. Insgesamt werden bis Ende 2020 Anträge mit einer Bausumme von 120 Mio. € beim Bund und als Co-Finanzierung beim Land beantragt und wurden bereits größtenteils bewilligt. Der Kundenanstieg verläuft weiterhin sehr positiv, sodass das Umsatzziel von 1 Mio. € für 2020 übertroffen wird.

II. Aktuelle Baumaßnahmen in St. Georgen

Im Fokus lag die Umstellung auf die Bundesförderung, um die höheren Fördersätze zu sichern. Hier wurden für St. Georgen bereits die Gebiete Galetsch, Rupertsberg und Seebauernhöhe, der Lückenschluss Peterzell / Hagenmoos, das Gewerbegebiet Seebauernhöhe und die Robert-Gerwig-Schule beim Bund beantragt und bereits vorläufig bewilligt. Die entsprechenden Co-Finanzierungsanträge beim Land wurden gestellt und sollen rechtzeitig vor Baustart vorliegen. Zwei weitere Anträge (Oberkirnach, Langenschiltach (weiße Flecken - Außenbereich) und Brigach (weiße Flecken - Außenbereich) und die Zuführungsstrecke zum Neubaugebiet (Glashöfe) werden bis Ende 2020 beim Bund gestellt.

Bei den Baumaßnahmen wurde das Ausbaugebiet Halde fertiggestellt, der erste Abschnitt (mehrere Anschlüsse) für die Wohnungsbaugesellschaft mit insgesamt 183 Wohneinheiten gebaut, Nachzügler realisiert und viele Mitverlegungen (Buchenweg, Weidenbächlestr., Kühlbrunnenweg, Im Park und Erschließung Neubaugebiet 1. Bauabschnitt Glashöfe) umgesetzt. Alle weiteren Bauprojekte für 2021 befinden sich in der Vorbereitung.

III. Weiteres Vorgehen für die Folgejahre

Es werden die folgenden Ausbauabschnitte angegangen:

- Ausbau des gesamten Bauabschnitts Galetsch (wie ursprünglich geplant); aktuell läuft Ausführungs- und Genehmigungsplanung (Fertigst. Ende 21)
- Bauabschnitt Seebauernhöhe, Rupertsberg und Außenbereich wird vorbereitet (Erstellung Hausanschlusspläne) mit über 600 Adressen (Bau 21 / 22)
- Lückenschluss Hagenmoos (Bau bis Ende 21)
- Anschluss Robert-Gerwig-Schule in 21
- Anschluss Neubaugebiet Glashöfe bis Ende 2021 auf direktem Weg

Das hierfür benötigte Budget entspricht größtenteils dem für 2020 bereitgestellten und noch nicht abgerufenen Budget. Genauere Zahlen werden in den kommenden Wochen der Verwaltung zugeliefert.

Der Start des Ausbaus von weiteren Bereichen (neben den oben geplanten) hängt grundsätzlich von den verfügbaren Ressourcen ab (u.a. Zweckverband, Planung, Baufirmen). Bereits heute ist ein Ausbauvolumen von 120 Mio. € für den ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis für die Jahre 2021 bis 2024 in Vorbereitung (bis Jahresende komplett gefördert). Die Außenbereiche von Oberkirnach, Brigach und Langenschiltach werden in Abhängigkeit von den Ressourcen in den Jahren 2022 bis 2025 angegangen. Der restliche Kernort von St. Georgen und aller Teilorte wird frühestens ab 2023 förderfähig bzw. ein Ausbau möglich sein. In Abhängigkeit der Ressourcen kann ein Bau zwischen 2024 und 2027 stattfinden.

Anlagen:
- Sachstandsbericht ZV Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Stadt St. Georgen, 09.10.2020